

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

Al 31 de Mayo de 2024

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
23345.- CONSTRUCCION DE TACHADO EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR "GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CO CONSTRUCCION DE TACHADO EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR "GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CON CLAVE M2		744.45	0.00	0.00
23352.- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. DAVID C. MANJARREZ CON CLAVE 23352.- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. DAVID C. MANJARREZ CON CLAVE M2		187.52	0.00	0.00
23347.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CON CLAVE DE C 23347.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CON CLAVE DE C M2		136.57	0.00	0.00
23344.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPR 23344.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPR M2		348.78	0.00	0.00
23351.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE DEL CENTRO 0 23351.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE DEL CENTRO M2		1490.17	1013.14	67.90
23357.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO 23357.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO ML		887.80	0.00	0.00
23356.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN 23356.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN ML		1570.00	0.00	0.00
23337.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL A SAN FRANCISCO ENTRE EL RASTRO MUNICIPAL Y 23337.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL A SAN FRANCISCO ENTRE EL RASTRO MUNICIPAL Y M2		94.75	0.00	0.00
23329.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALL 23329.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALL M2		171.09	171.09	100.00
23353.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE 23353.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE M2		1990.00	0.00	0.00
23342.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ UBICADO ENTRE LA CALLE OAXAC 23342.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ UBICADO ENTRE LA CALLE OAXAC M2		238.00	0.00	0.00
23346.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN CON C 23346.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN CON C M2		433.14	433.14	100.00
23355.- DESASOLVE DE CAUCES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, TRAMO 1 RIO ATOYAC ENTRE 23355.- DESASOLVE DE CAUCES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, TRAMO 1 RIO ATOYAC ENTRE M2		20629.40	20629.40	100.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

MARIA NORMA LAYON AARUN
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

JOSE JAVIER GREGORIO PEREZ HERNANDEZ
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL SAN MARTÍN TEXMELUCAN 2021-2024

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

LORHNA INGOYA MASTRETTA
SECRETARIA GENERAL