

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Octubre de 2024

Actividad	Unidad de medida	Meta programada	Meta real	% avance
23345.- CONSTRUCCION DE TACHADO EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR "GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CO CONSTRUCCION DE TACHADO EN LA SECUNDARIA DEL CENTRO ESCOLAR "GENERAL RAFAEL AVILA CAMACHO CON CLAVE	M2	744.45	744.45	100.0
23352.- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. DAVID C. MANJARREZ CON CLAVE 23352.- DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE AULAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ING. DAVID C. MANJARREZ CON CLAVE	M2	187.52	187.52	100.0
23347.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CON CLAVE DE C 23347.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LUCIO CABAÑAS BARRIENTOS CON CLAVE DE C	M2	136.57	136.57	100.0
23344.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPR 23344.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN LA PRIMARIA CARMEN SERDAN CON CLAVE DEL CENTRO DE TRABAJO 21DPR	M2	348.78	348.78	100.0
23351.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE DEL CENTRO 23351.- CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS CON CLAVE DEL CENTRO	M2	1490.17	1013.14	67.5
23357.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO 23357.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	ML	887.80	887.80	100.0
23356.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN 23356.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN	ML	1570.00	1570.00	100.0
23337.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL A SAN FRANCISCO ENTRE EL RASTRO MUNICIPAL Y 23337.- PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CARRIL A SAN FRANCISCO ENTRE EL RASTRO MUNICIPAL Y	M2	94.75	94.75	100.0
23329.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALL 23329.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE IZTACCIHUATL, PRIVADA BENITO JUAREZ Y CALL	M2	171.09	171.09	100.0
23353.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE 23353.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE AV. REVOLUCION Y CALLE	M2	1990.00	1990.00	100.0
23342.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ UBICADO ENTRE LA CALLE OAXAC 23342.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE BENITO JUAREZ UBICADO ENTRE LA CALLE OAXAC	M2	238.00	238.00	100.0
23346.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN CON C 23346.- CONSTRUCCION DEL TECHADO EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE SAN MARTIN TEXMELUCAN CON C	M2	433.14	433.14	100.0
23355.- DESASOLVE DE CAUCES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, TRAMO 1 RIO ATOYAC ENTRE 23355.- DESASOLVE DE CAUCES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, TRAMO 1 RIO ATOYAC ENTRE	M2	20629.40	20629.40	100.0

000088

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Al 31 de Octubre de 2024

24002.- DESAZOLVE DE CAUCES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, DE LOS TRAMOS COMPRENDID				
24002.- DESAZOLVE CAUCES URBANOS DEL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, DE LOS TRAMOS COMPRENDIDOS		11387.83	11387.83	100.0
24003.- REHAB. ARCO MONUMENTAL DE ACCESO A SAN MARTIN TEXMELUCAN, SOBRE LA CARRETERA INTERNACIONA				
24003.- REHABILITACION D ARCO MONUMENTAL DE ACCESO A SAN MARTIN TEXMELUCAN, SOBRE LA CARRETERA INTER M2		332.81	332.81	100.0
24335.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE N				
24335.- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE ML		382.68	382.68	100.0
24334.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE SAN JUAN TUXCO				
24334.- AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DISTINTAS CALLES DE SAN JUAN TUXCO ML		2154.40	2154.40	100.0
24328.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERAL CHINKULTIC C.C.T. 21DJN02440				
24328.- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS FEDERAL CHINKULTIC C.C.T. 21DJN02440 M2		540.00	540.00	100.0
24327.- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE				
24327.- PRIMERA ETAPA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AVENIDA BENITO JUAREZ ENTRE M2		3846.27	3846.27	100.0

Bajo protesta de decir verdad de los datos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y por responsabilidad del emisor.

PRESIDENCIA MUNICIPAL

 JUAN MANUEL ALONSO RAMIREZ EDUARDO JAVIER VALENCIA JUAREZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL TESOZERO MUNICIPAL

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

 JOSE LUIS HERNANDEZ MENCHACA
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO

GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

TESORERÍA MUNICIPAL

 GOBIERNO MUNICIPAL
SAN MARTÍN
TEXMELUCAN 2024-2027

000089