



Gobierno Municipal
**San Martín
Texmelucan**
2024-2027

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE**
OFICIO: HASMT-PM/0034-/2025
ASUNTO: Información 4to Trimestre 2025

"2026, año de la Margarita Maza Parada"

Handwritten signature in red ink

CARLOS MARTÍNEZ AMADOR
COORDINADOR GENERAL DE DESARROLLO REGIONAL
DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
PRESENTE:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones **FAISMUN y FORTAMUN**, que se registraron en los **Módulos de Destino del gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **Cuarto Informe Trimestral del Ejercicio 2025**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos, Destino del gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL
¡JUNTOS, CONSTRUYENDO EL FUTURO!
SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA, A 15 DE ENERO DE 2026




JUAN MANUEL ALONSO RAMÍREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
SAN MARTÍN TEXMELUCAN PUEBLA



C.c.p. Archivo


MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO
FAISMUN

FOLIO SISTEMA SHCP	No. SIFARS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MANISTRADO (RECALZADO)	AUTORIZADO PROAGUA-PRODDER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FÍSICO	CANTIDAD AL TERMINO DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES
PUE250302555737	3097		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON ADOPRETO DE LA CALLE PIEDRA ANCHA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y MISMA CALLE. - 3097 En registro de avances		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACIÓN PLATAFORMA SIFARS
PUE250302555738	3079		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN DIFERENTES CALLES DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN - 3079 En registro de avances		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACIÓN PLATAFORMA SIFARS
PUE250302555735	2802		ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA HERÓES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 21DPR1116N - 2802 En registro de avances		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACIÓN PLATAFORMA SIFARS
PUE250402611549	127703	25330	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PAD DE 12" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 221.58 M Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ.	SANTA MARÍA MOYOTZINGO	\$ 260,427.40	\$ 260,427.40	\$ 260,427.40	\$ 260,427.39	\$ 580,854.79	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FAISMUN EN PROCESO, COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, \$260,427.40 FAISMUN Y \$260,427.39 PRODDER
PUE250402611548	120902	25325	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE CALLE AGUSTÍN LARA Y CARRIL DE SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUE.	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	\$ 17,516,995.08	\$ 17,516,995.08	\$ 17,516,995.08	\$ -	\$ 17,516,995.08	\$ 4,755,779.08	\$ 4,755,779.08	\$ 4,755,779.99	27%	27%	1785.41	M2	PROYECTO FAISMUN EN PROCESO, COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250402611547	120513	25329	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE AGUSTÍN LARA Y CARRIL DE SAN MIGUEL, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	\$ 2,108,745.85	\$ 2,108,745.85	\$ 2,108,745.85	\$ -	\$ 2,108,745.85	\$ 2,103,838.43	\$ 2,103,838.43	\$ 2,103,838.43	98%	98%	842.85	ML	PROYECTO FAISMUN EN PROCESO, COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250402611546	127872	25336	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PAD DE 12" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 217.07 M Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LAS FLORES.	SANTA MARÍA MOYOTZINGO	\$ 254,515.92	\$ 254,515.92	\$ 254,515.92	\$ 254,515.91	\$ 509,031.83	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FAISMUN EN PROCESO, COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, \$254,515.92 FAISMUN Y \$254,515.91 PRODDER
PUE250402611545	128736	25341	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE SECUNDARIA CON TUBERÍA PVC DE 3" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 456.73 M Y 80 TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE ORAL EMILIANO ZAPATA Y CALLE LÁZARO CÁRDENAS.	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	\$ 595,480.91	\$ 595,480.91	\$ 595,480.91	\$ 595,480.91	\$ 1,190,961.02	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FAISMUN EN PROCESO, COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, \$595,480.91 FAISMUN Y \$595,480.91 PRODDER
PUE250402611544	128421	25343	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALCANFORES DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN	RAFAEL TLANALAPAN	\$ 930,071.91	\$ 930,071.91	\$ 930,071.91	\$ 930,071.91	\$ 930,071.91	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250402611543	128010	25340	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PAD DE 12" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 254.25 M Y 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA, ENTRE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DOMINGO ARENAS	SANTA CATARINA HUEYATZACOCALCO	\$ 384,877.75	\$ 384,877.75	\$ 384,877.75	\$ 384,877.75	\$ 729,755.51	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FAISMUN EN PROCESO, COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, \$384,877.75 FAISMUN Y \$384,877.75 PRODDER




MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

PUE250402011542	127822	25337	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PAD DE 12" DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 312.42 M Y 78 DESCARGAS DOMICILIARES, EN LA CALLE ELEAZAR OLIVER, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y AV. REVOLUCIÓN.	SANTA MARIA MOYOTZINGO	\$ 659,558.15	\$ 659,558.16	\$ 659,558.15	\$ 659,558.14	\$ 1,119,110.29	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FISMUN EN PROCESO; COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; \$559,558.15 FISMUN Y \$559,558.14 PRODDER
PUE250302581090	113542	25346	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PIEDRA ANCHA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y PRIVADA AMALA	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	\$ 1,521,024.06	\$ 1,521,024.06	\$ 1,521,024.06	\$ -	\$ 1,521,024.06	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FISMUN EN PROCESO; COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250302581669	104534		ALUMBRADO PÚBLICO DE CAMPO DE BERIBOL LAS JOYAS EN SAN RAFAEL TLANALAPAN - 104534 En registro de avances	SAN RAFAEL TLANALAPAN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACION PLATAFORMA SIFAS
PUE250302581688	112701	25344	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA FRANCISCO MADRERO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y MISMA CALLE	SAN BUENAVENTURA TECALITZINGO	\$ 370,897.75	\$ 370,897.76	\$ 370,897.75	\$ -	\$ 370,897.75	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FISMUN EN PROCESO; COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250302581687	05205	25333	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO PACHECO" CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 210JN0116Q	SAN MARTIN TEXMELUCAN	\$ 2,019,457.75	\$ 2,019,457.75	\$ 2,019,457.75	\$ -	\$ 2,019,457.75	\$ 1,305,831.33	\$ 1,305,831.33	\$ 1,305,831.33	0	89%	205.59	ML	PROYECTO COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250302581686	00470	25322	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. BERDAN, ENTRE CALLE CHARQUEROS Y CALLE OLLIERNO PRIETO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JERONIMO TANGULMANALCO Y SANTA MARIA MOYOTZINGO AMBAS PERTENECIENTES	SAN JERONIMO TANGULMANALCO, SANTA MARIA MOYOTZINGO	\$ 12,506,872.75	\$ 12,506,872.75	\$ 12,506,872.75	\$ -	\$ 12,506,872.75	\$ 12,506,872.75	\$ 12,506,872.75	\$ 12,506,872.75	100	100	7574.08	M2	PROYECTO FISMUN TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302581685	113225	25345	AMPLIACION DE RED DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE JACARANDAS	SAN BALTAZAR TEMAXCALAC	\$ 736,368.27	\$ 736,368.27	\$ 736,368.27	\$ -	\$ 736,368.27	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO FISMUN EN PROCESO; COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250302581684	101747	25335	REHABILITACION DE AGUA POTABLE EN CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE AGUSTIN LARA Y CARRIL A SAN MIGUEL, EN SAN MARTIN TEXMELUCAN DE LA ASISTIDA MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	SAN MARTIN TEXMELUCAN	\$ 2,898,074.19	\$ 2,898,074.19	\$ 2,898,074.19	\$ -	\$ 2,898,074.19	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	ML	PROYECTO COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250302581683	92240	25323	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE LA CALLE CAMINO REAL Y CAMINO NACIONAL, DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA	SAN RAFAEL TLANALAPAN	\$ 371,375.40	\$ 371,375.40	\$ 371,375.40	\$ -	\$ 371,375.40	\$ 371,375.40	\$ 371,375.40	\$ 371,375.40	100	10	653.22	M2	PROYECTO FISMUN EN PROCESO; COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS; IMPORTE CONTRATADO \$6,698,855.06 CORRESPONDE A FISMUN \$371,375.40, FORTAMUN \$4,834,397.04 Y PARTICIPACIONES \$1,693,791.52
PUE250302581682	114274		REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LAS FLORES - 114274 En registro de avances		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0.00	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACION PLATAFORMA SIFAS



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO


DESTINO DE GASTO																							
PUE250302581601	114031	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE ELEAZAR OLIVER ENTRE CALLE PRIMAVERA Y AVENIDA REVOLUCION. - 114031 En registro de avances		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0.00	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACION PLATAFORMA SIFAS			
PUE250302581600	110142	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 2 DE ABRIL ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ - 110142 En registro de avances		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0.00	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACION PLATAFORMA SIFAS			
PUE250302581679	108669	25331	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR LA JOYA - EL CERRITO, EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN DE LABASTIDA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN, PUEBLA.	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	\$	5,451,127.11	\$	5,451,127.11	\$	5,451,127.11	\$	5,451,127.11	\$	10,902,254.22	\$	10,902,254.22	\$	10,902,254.22	100	100	329.68	ML	PROYECTO FAISMUN TERMINADO Y OPERANDO; CONTRATADO POR UN IMPORTE DE \$10,902,254.22, CORRESPONDE A FAISMUN \$5,451,127.11 Y PROAGUA \$5,451,127.11
PUE250302581678	115908	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA DEL NORTE Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA ENTRE DIVISION DEL NORTE Y MISMA CALLE - 115908 En registro de avances		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0.00	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACION PLATAFORMA SIFAS			
PUE250302581677	114701	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE JUSTO SIERRA ENTRE AVENIDA REVOLUCION Y CALLE ELEAZAR OLIVER. - 114701 En registro de avances		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0.00	0	PROYECTO CON SOLICITUD DE CANCELACION PLATAFORMA SIFAS			
PUE250302581676	113703	25342	REHABILITACION DE DRENAJE PLUVIAL DEL BAJO PUENTE DE AUTOPISTA EN CALLE DOMINGO ARENAS, SANTA CATARINA HUEYATZACOLCO	SANTA CATARINA HUEYATZACOLCO	\$	4,311,754.42	\$	4,311,754.42	\$	4,311,754.42	\$	-	\$	4,311,754.42	\$	-	\$	-	0	0	0	ML	PROYECTO COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EL IMPORTE CONTRATADO ES POR \$8,568,577.54 CORRESPONDE A FAISMUN \$4,311,754.42; INTERESES BANCARIOS FAISMUN \$20,888.67, INTERESES
PUE250302581675	101628	25330	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y AVENIDA DE LA JUVENTUD	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	\$	2,081,884.28	\$	2,081,884.28	\$	2,081,884.28	\$	-	\$	2,081,884.28	\$	2,081,884.28	\$	2,081,884.28	100	100	329.68	ML	PROYECTO FAISMUN TERMINADO Y OPERANDO
PUE250302581674	94950	25334	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 215JND004R	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	\$	4,155,359.02	\$	4,155,359.02	\$	4,155,359.02	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	ML	PROYECTO COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS		
PUE250302581673	91767	25336	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MULTIPLES EN ESTRUCTURA REGIONAL "C" EN LA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 21DPR1115N	SAN JUAN TEXCO	\$	1,574,188.33	\$	1,574,188.33	\$	1,574,188.33	\$	-	\$	-	\$	-	0	0	0	M2	PROYECTO COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS		
PUE250302581672	103529	25328	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y AV. JUVENTUD, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	SAN MARTÍN TEXMELUCÁN	\$	14,245,404.43	\$	14,245,404.43	\$	-	\$	14,245,404.43	\$	6,522,668.51	\$	6,522,668.51	\$	6,522,668.51	60%	60%	3288.58	M2	PROYECTO FAISMUN EN PROCESO, COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
PUE250302581671	103576	25326	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN	SAN RAFAEL TLANALAPAN	\$	1,083,077.82	\$	1,083,077.82	\$	1,083,077.82	\$	-	\$	1,083,077.82	\$	1,083,077.82	\$	1,083,077.82	100	100	495	ML	PROYECTO FAISMUN TERMINADO Y OPERANDO



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
FORMATO BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2025
DESTINO DE GASTO

DESTINO DE GASTO																		
PUE260202532467	12230	25321	REPOSICIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CARRETERA A SAN JUAN TUXCO, DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN TUXCO, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA.	SAN JUAN TUXCO	\$ 6,325,933.32	\$ 6,325,933.32	\$ 6,325,933.32	\$ -	\$ 6,325,933.32	\$ 6,325,933.32	\$ 6,325,933.32	\$ 6,325,933.32	100	100	1550.15	ML	PROYECTO FIASMUN TERMINADO Y EN OPERACIÓN	
	1394	25320	ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LAS OBRAS 2025	SAN MARTIN TEXMELUCAN	\$ 2,519,858.12	\$ 2,519,858.12	\$ 2,519,858.12	\$ -	\$ 2,519,858.12	\$ 2,519,858.12	\$ 2,519,858.12	\$ 2,519,858.12	100	100	14	PROYECTOS	FOLIO NO REGISTRADO POR FALLA EN SISTEMA SFAS PROYECTO FIASMUN TERMINADO Y OPERANDO	

FORTAMUN																	
FOLIO SISTEMA BHCP	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO/RECAUDADO	AUTORIZADO PROAROMA-PROORDER	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	FINANCIADO	ATACAS FISCAL	CANTIDAD AL TRIMESTRE ACUMULADA	UNIDAD DE MEDIDA	OBSERVACIONES	
PUE250302568993	25324	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COMERCIO ENTRE AVENIDA LABASTIDA Y AVENIDA LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN	SAN MARTÍN TEXMELUCAN	\$ 3,007,103.18	\$ 3,007,103.18	\$ 3,007,103.18	\$ -	\$ 3,007,103.18	\$ 3,007,103.18	\$ 3,007,103.18	\$ 3,007,103.18	100	100	1455.07	M2	PROYECTO FORTAMUN TERMINADO Y OPERANDO	
PUE250402623210	26332	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLAN DE AYALA ENTRE EJIDO Y MISMA CALLE	SAN CRISTOBAL TEPATLAXCO	\$ 2,994,591.01	\$ 2,994,591.01	\$ 2,994,591.01	\$ -	\$ 2,994,591.01	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0	M2	PROYECTO COMPROMETIDO DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS EL IMPORTE CONTRATADO ES POR \$3,980,195.50 CORRESPONDE A FORTAMUN \$2,994,591.01 Y \$984,594.55 A RECURSO FISCALES	





Gobierno Municipal
**San Martín
Texmelucan**
2024-2027

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL
SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

CUARTO TRIMESTRE 2025

FAISMUN								
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de otros proyectos registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	7.69	1	13	0.00	0	1	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	4.35	1	23	3.85	1	26	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	4.35	1	23	9.38	3	32	EXISTE EN SISTEMA LA SOLICITUD DE CANCELACION DE LOS 3 PROYECTOS YA QUE NO CORRESPONDEN AL PROYECTO EJECUTADO REAL MISMO QUE NO FUE MIGRADO POR LA PLATAFORMA SIFAIS (REAL EJECUTADO 1).
Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	69.23	9	13	100.00	1	1	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	73.91	17	23	80.77	21	26	META ALCANZADA.
	4to. Trimestre	73.91	17	23	78.13	25	32	EXISTE EN LA PLATAFORMA SIFAIS LA SOLICITUD DE CANCELACION DE 6 PROYECTOS YA QUE NO FUERON EJECUTADOS (REAL EJECUTADO 19)
Porcentaje de proyectos complementarios registrados en SIFAIS								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en SIFAIS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	0	0.00	0	0	LA PLATAFORMA DE SIFAIS AUN NO ESTABA HABILITADA PARA EL REGISTRO DE PROYECTOS.
	2do. Trimestre	23.08	3	13	0.00	0	1	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	3er. Trimestre	21.74	5	23	15.38	4	26	EXISTE VARIACIÓN EN EL INDICADOR, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN LOS PROYECTOS.
	4to. Trimestre	21.74	5	23	12.50	4	32	LA SUMATORIA CORRESPONDE A LO REAL EJECUTADO DANDO CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA

PUEBLA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL

15 ENE 2026

RECIBIDO
F/ TI/ SB/ CGDR
Coordinación General de
Desarrollo Regional




Gobierno Municipal
San Martín
Texmelucan
2025-2027

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

CUARTO TRIMESTRE 2025

FORTAMUN								
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	1er. Trimestre	25.00	37,124,052.75	148,496,211.00	25.00	37,124,052.75	148,496,211.00	METAS CUMPLIDAS
	2do. Trimestre	50.00	74,248,105.50	148,496,211.00	50.00	74,248,105.50	148,496,211.00	METAS CUMPLIDAS
	3er. Trimestre	75.00	111,372,158.25	148,496,211.00	75.00	111,372,158.25	148,496,211.00	METAS CUMPLIDAS
	4to. Trimestre	100.00	148,496,211.00	148,496,211.00	100.00	148,496,211.00	148,496,211.00	METAS CUMPLIDAS
Indice en el Ejercicio de Recursos								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	8.90	13,210,012.69	148,496,211.00	8.90	13,210,012.69	148,496,211.00	METAS CUMPLIDAS
	2do. Trimestre	31.53	46,815,271.43	148,496,211.00	21.33	31,671,414.27	148,496,211.00	LA VARIACION QUE SE GENERO EN EL TRIMESTRE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO QUE CUMPLIMOS CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA EFECTUAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN
	3er. Trimestre	61.40	91,182,841.33	148,496,211.00	65.14	96,726,259.39	148,496,211.00	METAS CUMPLIDAS
	4to. Trimestre	100.00	148,496,211.00	148,496,211.00	95.02	141,095,670.75	148,496,211.00	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A COMPROMISOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2025 DE CONFORMIDAD AL ART. 17 LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS
Indice de Dependencia Financiera								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	2do. Trimestre	1.01	74,248,105.50	64,595,828.56	1.01	74,248,105.50	73,648,676.04	LA VARIACION ES EN BASE A RECAUDACION REAL QUE TUVO EL MUNICIPIO DERIVADO DE CAMPAÑAS DE RECAUDACION
	4to. Trimestre	1.17	148,496,211.00	109,946,127.00	1.17	148,496,211.00	126,978,240.40	METAS CUMPLIDAS

RECIBIDO
FI 11 /SB/CGOR
Coordinación General de
Desarrollo Regional



MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

CUARTO TRIMESTRE 2025

Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	4to Trimestre	8.29	109,946,127.00	101,531,618.00	25.06	126,978,240.40	101,531,618.00	LOS REGISTROS CORRESPONDEN AL REPORTE DE CIERRE DEL EJERCICIO
Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	41.19	30,582,249.87	74,248,105.50	38.90	28,881,161.27	74,248,105.50	LA VARIACION QUE SE GENERO EN EL TRIMESTRE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO QUE CORRESPONDE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO PARA EFECTUAR LA CORRECTA APLICACION DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN
	4to. Trimestre	34.95	51,906,038.15	148,496,211.00	37.51	55,695,614.13	148,496,211.00	LOS REQUERIMIENTOS DEL MUNICIPIO SE CUMPLEN CON ESTA VARIACION
Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	1.40	1,041,882.00	74,248,105.50	0.70	520,941.00	74,248,105.50	LAS VARIACION DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
	4to. Trimestre	1.40	2,083,764.00	148,496,211.00	1.05	1,562,823.00	148,496,211.00	LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL PAGO DEL 4TO TRIMESTRE DEL CUAL LA LINEA DE CAPTURA SE HABILITA EN EL MES DE ENERO 2026
Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	2.51	1,860,424.00	74,248,105.50	1.25	930,212.00	74,248,105.50	LAS VARIACION DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA
	4to. Trimestre	1.5	9,720,848.00	148,496,211.00	1.88	2,790,636.00	148,496,211.00	LA DIFERENCIA CORRESPONDE AL PAGO DEL 4TO TRIMESTRE DEL CUAL LA LINEA DE CAPTURA SE HABILITA EN EL MES DE ENERO 2026
Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	74,248,105.50	0.00	0.00	74,248,105.50	NO SE TIENE CONSIDERADO POR EL MOMENTO RECURSOS ASIGNADOS PARA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL EN ESTE TRIMESTRE.
	4to. Trimestre	0.00	0.00	148,496,211.00	0.00	0.00	148,496,211.00	NO SE ASIGNO PRESUPUESTO PARA MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE RECAUDACIÓN LOCAL EN ESTE EJERCICIO.




Gobierno Municipal
San Martín
Texmelucan
Puebla

MUNICIPIO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2025

CUARTO TRIMESTRE 2025


Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	0.00	0.00	74,248,105.50	0.00	0.00	74,248,105.50	LAS VARIACIONES SE ENVIARON A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTICULO 21 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA
	4to. Trimestre	7.57	11,242,280.91	148,496,211.00	5.55	8,241,501.02	148,496,211.00	
Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública								
Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	2do. Trimestre	12.57	9,329,920.00	74,248,105.50	1.80	1,339,100.00	74,248,105.50	LAS VARIACIONES GENERADAS DURANTE EL EJERCICIO DE OBRAS AL ESTADO DE VALIDACION QUE SE ENVIARON A LOS PROYECTOS ANTE POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (CENASIP), RESERVA INSUFICIENTE PARA LLEVARLA A CABO
	4to. Trimestre		30,761,980.04	148,496,211.00	20.28	30,113,811.79	148,496,211.00	LA VARIACION CORRESPONDE AL CUMPLIMIENTO DE NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO LAS CUALES FUERON VALUADAS POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CENASIP) BASADO EN LAS NECESIDADES PARTICIPANTES 2019-2021, DEL 2019-2021 DEL ESTADO DEL MUNICIPIO NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA





Gobierno Municipal
San Martín
Texmelucan
2024-2027


Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Programa Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
21	132	1	2025	2	33	1	5	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025		1	14874.7	0									LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS INTERESES BANCARIOS \$14,874.70
		2										1	113	32101416.4	29824643.9	29824643.88	29824643.88	29824643.9	29824643.9	29824643.9	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
		2										1	132	3114815.27	2878230.38	2878230.38	2878230.38	2878230.38	2878230.38	2878230.38	PAGO DE PRESTACIONES (AGUINALDO) PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
		2										1	171	62729.22	0	0	0	0	0	0	0 PARTIDA CANCELADA
		2										1	211	0	178464.91	178464.91	178464.91	178464.91	178464.91	178464.91	ADQUISICIÓN DE LOCKERS FABRICADO EN LAMINAS, SILLAS DE ESCRITORIO SECRETARIAL NEGRA, ENFRIADORES Y CALENTADORES (DISPERSADORES DE AGUA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
		2										1	241	0	9993.4	9993.4	9993.4	9993.4	9993.4	9993.4	ADQUISICIÓN DE PANTALLAS DE PROYECCION Y MICROFONO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
		2										1	271	2659549.96	2428009.71	2428009.71	2428009.71	2428009.71	2428009.71	2428009.71	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
		2										1	272	0	126950.4	126950.4	126950.4	126950.4	126950.4	126950.4	CAMISAS TACTICAS MANGA LARGA, PANTALONES TACTICOS, CHAMARRAS DE PROXIMIDAD, GORRAS TIPO BEISBOLERA, PLAYERAS TIPO POLO MANGA CORTA, BOTAS TACTICAS, CINTURONES TACTICOS, FORNITURAS DE 4 ELEMENTOS
		2										1	283	0	259791.28	259791.28	259791.28	259791.28	259791.28	259791.28	GUANTES VEL R7 RACING S NEGRO R7-1 TOUCH/LIMPIADOR MICA, CASCO ABIERTO R7 RACING SENTINEL ABS/DOT NEGRO MATE 'L', PROTECTOR RODILLERAS, PROTECTOR CODERAS, BASTON RETRACTIL CON PORTA BASTON.
		2										1	311	28954476	33110733	33110733	33110733	32051956	32051956	32051956	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO





Gobierno Municipal
San Martín
Texmelucan
2024-2027

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	ReIntegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
			2										1	334	2633200	2678200	2678200	2678200	2678200	2678200	2678200	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
			2										1	339	130300	6515	6515	6515	6515	6515	6515	APLICACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA A PERSONAL DE NUEVO INGRESO Y EN ACTIVO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
			2										1	358	15694848	15694848	15694848	15694848	14386944	14386944	14386944	PAGO DE SERVICIOS RELLENO SANITARIO
			2										1	392	5804612	5804612	5804612	5804612	4353459	4353459	4353459	PAGO A CONAGUA: DERECHO DE AGUAS NACIONALES Y DESCARGAS AGUAS RESIDUALES
			2									1	394	9256714.14	9256714.13	9256714.13	9256714.13	9256714.13	9256714.13	9256714.13	9256714.13	PAGO PARCIAL DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE PROCESOS PENALES FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, DENTRO DEL EXPEDIENTE 629-2015, AHORA 879-2023 DEL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO CIVIL, ADMINISTRATIVA Y DEL TRABAJO Y JUICIOS FEDERALES EN EL ESTADO DE PUEBLA, (RELATIVO AL ASUNTO DENOMINADO TIANGUIS SAN MARTIN) 2025
			2									1	424	7424810.55	7424810.55	7424810.55	7424810.55	7424810.55	7424810.55	7424810.55	7424810.55	APORTACIÓN PARA EL CERESO DE HUEJOTZINGO 2025
			2										511	960400	91694.59	91694.59	91694.59	91694.59	91694.59	91694.59	91694.59	ADQUISICIÓN DE MAMPARAS 3 ESTACIONES DE 0.80 PARA COMPUTADORA, MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO METALICO Y 1 PEDESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
			2									1	512	0	338524.19	338524.19	338524.19	338524.19	338524.19	338524.19	338524.19	ADQUISICIÓN DE LITERAS, INCLUYE COLCHON INDIVIDUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
			2									1	515	0	267914.69	267914.69	267914.69	267914.69	267914.69	267914.69	267914.69	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS, MULTIFUNCIONAL (IMPRESIÓN A COLOR), MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA

</

Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Clave Ramo	Modalidad	Programa presupuestario	Fondo Convenio - Especifico	Institucion Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones		
			2										1	521	0	18553.04	18553.04	18553.04	18553.04	18553.04	18553.04	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	
													2	523	0	44888.52	44888.52	44888.52	44888.52	44888.52	44888.52	44888.52	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES (PORTATILES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
													2	541	22644000	22296020.1	22296020.14	22296020.14	22296020.1	22296020.1	22296020.1	22296020.1	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PICK-UP BALIZADAS, MOTOPATRULLAS BALIZADAS, CUATRIMOTOS BALIZADOS, AUTOMOVILES SEDAN BALIZADOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
													2	551	1734530.08	1368291.92	1368291.92	1368291.92	1368291.92	1368291.92	1368291.92	1368291.92	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CASCO PARA MOTOCICLISTA, GUANTES PARA MOTOCICLISTA, CODERAS PARA MOTOCICLISTA, RODILLERAS PARA MOTOCICLISTA) PARA ELEMENTOS EN MOTOCICLETA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
													2	565	0	2563600	2563600	2563600	2563600	2563600	2563600	2563600	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
													2	614	11242260.9	11839082	11839081.97	11839081.97	8241501.02	8241501.02	8241501.02	8241501.02	OBRAS DE URBANIZACION; PAVIMENTACION DE CALLES
													2	799	6077525.44	0	0	0	0	0	0	0	PARTIDA CANCELADA
													1	832	2540256.84	2519858.12	2519858.12	2519858.12	2519858.12	2519858.12	2519858.12	2519858.12	LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS CORRESPONDEN A \$8,840.49 TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA AL MUNICIPIO Y \$26,988.67 INTERESES BANCARIOS
													2	614	6174817.67	6174817.67	6174817.67	6174817.67	1305831.33	1305831.33	1305831.33	1305831.33	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN
													2	614	5306703.93	5306703.93	5306703.93	5306703.93	1083077.82	1083077.82	1083077.82	1083077.82	CONSTRUCCIONES DE TECHADOS Y SALON DE USOS MULTIPLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS
21	132	1	2025	2	33	I	4 FAIS Municipal	1	35829.16			2	614	46034971.2	70709677.4	70709677.44	70709677.44	42179307.8	42179307.8	42179307.8	AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIONES		
												2	614	46034971.2	70709677.4	70709677.44	70709677.44	42179307.8	42179307.8	42179307.8	DRENAJE SANITARIO-PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLES		



PUEBLA

Gobierno Municipal

San Martín Texmelucan

Secretaría de Finanzas

15 ENE 2026

RECIBIDO

F/ 1178010002


Coordinación General de Desarrollo

2025	4	PUE250302595737	Acción	173220	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:173220.0, modificado:0.0}}	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: ANCHA ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y MISMA CALLE. - 3097	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Gastos Indirectos	Municipio de San Martín Texmelucan 3097-GI Texmelucan	N	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}}	02-06-2025	31-07-2025	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:3.0, meta_modificada:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	4	PUE250302595736	Acción	87580	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:87580.0, modificado:0.0}}	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN DIFERENTES CALLES DE SAN MARTIN TEXMELUCAN - 3079	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Gastos Indirectos	Municipio de San Martín Texmelucan 3079-GI Texmelucan	N	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}}	02-06-2025	31-07-2025	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:2.0, meta_modificada:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	4	PUE250302595735	Acción	281880	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:281880.0, modificado:0.0}}	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA: CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 21DPR1119N - 2802	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Gastos Indirectos	Municipio de San Martín Texmelucan 2802-GI Texmelucan	N	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}	02-06-2025	31-07-2025	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}	En Ejecución	Validado avances	
2025	4	PUE250302581687	Proyecto de Inversión	2029022	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2029021.86, modificado:2019457.75}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL JARDÍN DE NIÑOS FERNANDO PACHECO CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21DJN0119Q - 85205	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 85205	S	130	121	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.06, meta_modificada:317.93}}	13-10-2025	31-12-2025	2019457.75	2019457.75	1305831.33	1305831.33	1305831.33	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:353.06, meta_modificada:317.93}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581674	Proyecto de Inversión	4167977	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4167977.06, modificado:4155359.92}}	CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CENDI) CON CLAVE DE CENTRO DE TRABAJO 21JN0004R - 84950	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 84950	S	110	102	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	13-10-2025	27-12-2025	4155359.92	4155359.92	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581673	Proyecto de Inversión	1577277	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4577276.53, modificado:1574186.33}}	CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA HEROES DE LA INDEPENDENCIA CON CLAVE 21DPR1119N - 91767	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 91767	S	349	322	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}}	01-10-2025	27-12-2025	1574186.33	1574186.33	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.28, meta_modificada:137.28}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250402611549	Proyecto de Inversión	561830.7	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:280915.33, modificado:280427.39}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:280915.33, modificado:280427.4}}	Y SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS CON TUBERÍA DE PAD DE 12 DE DIÁMETRO EN UNA LONGITUD DE 221 .56 M Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 2 DE ABRIL, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUÁREZ. - 127703	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 127703	S	39	36	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.56, meta_modificada:221.56}}	24-11-2025	20-12-2025	560854.79	560854.79	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.56, meta_modificada:221.56}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250402611547	Proyecto de Inversión	2206708	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2206708.04, modificado:2198745.85}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE AGUSTÍN LARA Y CARRIL SAN MIGUEL - 120513	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 120513	S	374	346	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.16, meta_modificada:653.22}}	07-11-2025	08-12-2025	2198745.85	2198745.85	2163836.43	2163836.43	2163836.43	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:651.16, meta_modificada:653.22}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250402611546	Proyecto de Inversión	512901.9	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256450.94, modificado:254515.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:256450.94, modificado:254515.92}}	Y SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PAD DE 12 DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 217.07 M. Y 15 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE DE LAS FLORES. - 127872	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 127872	S	52	48	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.07, meta_modificada:217.07}}	24-11-2025	31-12-2025	509031.83	509031.83	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:217.07, meta_modificada:217.07}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250402611545	Proyecto de Inversión	1194256	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:815135.56, modificado:595480.91}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379120.74, modificado:595480.91}}	REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PABLO L. SIDAR ENTRE AGUSTÍN LARA Y CARRIL SAN MIGUEL - 120513	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 120513	S	328	302	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.73, meta_modificada:455.73}}	24-11-2025	31-12-2025	1190961.82	1190961.82	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:455.73, meta_modificada:455.73}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250402611543	Proyecto de Inversión	731994.2	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365997.11, modificado:364877.75}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:365997.11, modificado:364877.76}}	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PAD DE 12 DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 254.25 M. Y 28 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA PROLOGANCIÓN EMILIANO ZAPATA, ENTRE SEGUNDA DE EMILIANO ZAPATA Y CALLE DOMINGO ARENAS. - 128010	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 128010	S	78	72	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.25, meta_modificada:254.25}}	24-11-2025	31-12-2025	729755.51	729755.51	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:254.25, meta_modificada:254.25}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250402611542	Proyecto de Inversión	1121301	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:16, modalidad:5, prog_pres:74, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560650.47, modificado:559558.14}, ff2: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:560650.47, modificado:559558.15}}	SUSTITUCIÓN DE LA TUBERÍA EXISTENTE EN LA RED DE ATARJEAS, CON TUBERÍA DE PAD DE 12 DE DIÁMETRO, EN UNA LONGITUD DE 319.42 M. Y 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EN LA CALLE ELEAZAR OLIVER, ENTRE CALLE PRIMAVERA Y AV. REVOLUCIÓN. - 127822	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 127822	S	195	180	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.42, meta_modificada:319.42}}	24-11-2025	31-12-2025	1119116.29	1119116.29	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.42, meta_modificada:319.42}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581690	Proyecto de Inversión	1157425	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1157425.0, modificado:1521024.06}}	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PIEDRA ANCHA ENTRE AV. DEL TRABAJO Y PRIVADA AYALA. - 113542	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan 113542	S	624	576	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.96, meta_modificada:492.96}}	03-11-2025	31-12-2025	1521024.06	1521024.06	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:492.96, meta_modificada:492.96}}	En Ejecución	Validado avances


2025	4	PUE250302596693	Proyecto de Inversión	3607103	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:5, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3607103.18, modificado:3607103.18}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE COMERCIO-ENTRE-AVENIDA-LABASTIDA Y AVENIDA LIBERTAD, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN TEXMELUCAN	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan	25324	N	200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.07, meta_modificada:1455.07}}	28-08-2025	28-10-2025	3607103.18	3607103.18	3607103.18	3607103.18	3607103.18	3607103.18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1455.07, meta_modificada:1455.07}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581689	Proyecto de Inversión	235742.4	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235742.43, modificado:0.0}}	Y ALUMBRADO PÚBLICO DE CAMPO DE BEISBOL LAS JOYAS EN SAN RAFAEL TLANALAPAN - 104534	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan	104534	S	2600	2400	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:0.0}}	13-10-2025	29-11-2025	0	0	0	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:9.0, meta_modificada:0.0}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581686	Proyecto de Inversión	12515014	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.251501383E7, modificado:1.250667275E7}}	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. SERDÁN, ENTRE CALLE CHAPULTEPEC Y CALLE GUILLERMO PRIETO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JERÓNIMO TIANGUISMANALCO Y SANTA MARÍA MOYOTZINGO AMBAS PERTENECIENTES AL MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, EN EL ESTADO DE PUEBLA - 80470	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan	80470	S	7800	7200	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7574.0, meta_modificada:7574.08}}	14-08-2025	28-11-2025	12506672.8	12506672.75	12506672.8	12506672.8	12506672.8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7574.0, meta_modificada:7574.08}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581683	Proyecto de Inversión	371375.4	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:371375.4, modificado:371375.4}}	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 5 DE MAYO, ENTRE CALLE CAMINO REAL Y CAMINO NACIONAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN, MUNICIPIO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA - 82240	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan	82240	S	7800	7200	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.72, meta_modificada:653.22}}	14-08-2025	11-11-2025	371375.4	371375.4	371375.4	371375.4	371375.4	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:568.72, meta_modificada:653.22}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581672	Proyecto de Inversión	14269070	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.426906959E7, modificado:1.424540443E7}}	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE AGUSTIN LARA ENTRE CALLE PABLO L. SIDAR Y AV. JUVENTUD - 103529	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan	103529	S	188	137	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5493.37, meta_modificada:5493.37}}	13-10-2025	31-12-2025	14245404.4	14245404.43	8522698.51	8522698.51	8522698.51	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:5493.37, meta_modificada:5493.37}}	En Ejecución	Validado avances
2025	4	PUE250302581671	Proyecto de Inversión	1087685	{ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1087685.15, modificado:1083077.82}}	Y AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN VARIAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL TLANALAPAN - 103575	21	Puebla	132	San Martín Texmelucan	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de San Martín Texmelucan	103575	S	52	48	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:435.0}}	06-10-2025	12-12-2025	1083077.82	1083077.82	1083077.82	1083077.82	1083077.82	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:465.0, meta_modificada:435.0}}	En Ejecución	Validado avances




Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)	
Puebla	San Martín Texmelucan	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	35829.16	0		Total del Programa Presupuestario		84675228	84711057.16	84711057.16	84711057.16	47088075.05	47089075.05	47088075.05	84675228		[{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de San Martín Texmelucan", "Observación":"LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS CORRESPONDEN A \$8,840.49 TRANSFERIDOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE PUEBLA AL MUNICIPIO Y \$26,988.67 INTERESES BANCARIOS "}]]
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio de San Martín Texmelucan 4TO TRIMESTRE 2025				2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	7000000	6174817.67	6174817.67	6174817.67	1305831.33	1305831.33	1305831.33	N/A	Validado	CONSTRUCCIONES DE TECHADOS Y SALON DE USOS MULTIPLES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS	
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio de San Martín Texmelucan 4TO TRIMESTRE 2025				1 - Gasto corriente	332 - Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas	2540256.84	2519858.12	2519858.12	2519858.12	2519858.12	2519858.12	2519858.12	N/A	Validado	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAISMUN	
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio de San Martín Texmelucan 4TO TRIMESTRE 2025				2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	46034971.16	70709677.44	70709677.44	70709677.44	42179307.78	42179307.78	42179307.78	N/A	Validado	DRENAJE SANITARIO-PLUVIAL Y PAVIMENTACION DE CALLES	
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Municipio de San Martín Texmelucan 4TO TRIMESTRE 2025				2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	29100000	5306703.93	5306703.93	5306703.93	1083077.82	1083077.82	1083077.82	N/A	Validado	AGUA POTABLE Y ELECTRIFICACIONES	
Puebla	San Martín Texmelucan	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	Sin Especificar	Sin Especificar	14874.7	0		Total del Programa Presupuestario		148496211	148511085.7	148511085.7	148511085.7	141095670.75	141095670.75	141095670.75	148496211		[{"Dependencia Ejecutora":"Municipio de San Martín Texmelucan", "Observación":"LOS RENDIMIENTOS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS INTERESES BANCARIOS \$14,874.70"}]]
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	551 - Equipo de defensa y seguridad	1734530.08	1368291.92	1368291.92	1368291.92	1368291.92	1368291.92	1368291.92	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN (CASCO PARA MOTOCICLISTA, GUANTES PARA MOTOCICLISTA, CODERAS PARA MOTOCICLISTA, RODILLERAS PARA MOTOCICLISTA) PARA ELEMENTOS EN MOTOCICLETA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025	
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	113 - Sueldos base al personal permanente	32101416.43	29824643.88	29824643.88	29824643.88	29824643.88	29824643.88	29824643.88	N/A	Validado	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025	
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	171 - Estímulos	62729.22	0	0	0	0	0	0	N/A	Validado	ARTIDA CANCELADA	
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	132 - Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	3114815.27	2878230.38	2878230.38	2878230.38	2878230.38	2878230.38	2878230.38	N/A	Validado	PAGO DE PRESTACIONES AGUINALDO PARA ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025	
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	211 - Materiales, útiles y equipos menores de oficina	0	178464.91	178464.91	178464.91	178464.91	178464.91	178464.91	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE MUEBLES, FABRICADO EN LAMINAS, SILLAS, ENFRÍADORES Y CALENTADORES (DISPENSADOR DE AGUA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA	



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegró	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	22644000	22296020.14	22296020.14	22296020.14	22296020.14	22296020.14	22296020.14	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE PATRULLAS PICK-UP BALIZADAS, MOTOPATRULLAS BALIZADAS, CUÁTRIMOTOS BALIZADOS, AUTOMOVILES SEDAN BALIZADOS PARA LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA 2025
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			2 - Gasto de Inversión	523 - Cámaras fotográficas y de video	0	44888.52	44888.52	44888.52	44888.52	44888.52	44888.52	N/A	Validado	ADQUISICION DE VIDEOPROYECTORES (PORTATILES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	521 - Equipos y aparatos audiovisuales	0	18553.04	18553.04	18553.04	18553.04	18553.04	18553.04	N/A	Validado	ADQUISICION DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTIN TEXMELUCAN, PUEBLA
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	515 - Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0	267914.69	267914.69	267914.69	267914.69	267914.69	267914.69	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOPS, MULTIFUNCIONAL (IMPRESIÓN A COLOR), MULTIFUNCIONAL LASER A COLOR PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	512 - Muebles, excepto de oficina y estantería	0	338524.19	338524.19	338524.19	338524.19	338524.19	338524.19	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE LITERAS, INCLUYE COLCHON INDIVIDUAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	511 - Muebles de oficina y estantería	960400	91694.59	91694.59	91694.59	91694.59	91694.59	91694.59	N/A	Validado	ADQUISICIÓN DE MAMPARAS 3 ESTACIONES DE 0.80 PARA COMPUTADORA, MESA DE JUNTAS, ESCRITORIO METALICO Y 1 PEDESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PUEBLA
Puebla	San Martín Texmelucan	Partida genérica	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN 4TO TRIMESTRE 2025	Municipio de San Martín Texmelucan			1 - Gasto corriente	505 - Equipo de comunicación y telecomunicación	0	2563600	2563600	2563600	2563600	2563600	2563600	N/A	Validado	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION
Puebla	San Martín Texmelucan	Programa presupuestario	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS CONVENIOS)	Medio Ambiente y Recursos Naturales	16	Agua Potable, Drenaje y Tratamiento	5074	Sin Especificar	Sin Especificar	0	109855.5		Total del Programa Presupuestario	5602630.5	5492775	5492775	5451127.11	5451127.11	5451127.11	5451127.11	N/A		



Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	196724	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendent	100	100	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	95.01634	Otras causas	95.02	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197229	Porcentaje de recursos destinados al pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública	(Monto ejercido para el pago de necesidades vinculadas con la seguridad pública / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendent	20.71667	20.71667	LA PROGRAMACION SE HA REALIZADO DE ACUERDO AL PORCENTAJE ENCAMINADO AL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA AUTORIZADO POR EL CONSEJO ESTATAL DE COORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (CECSNSP)	20.27918	Otras causas	97.89	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	197400	Porcentaje de recursos destinados al pago de descargas de aguas residuales	(Monto ejercido para el pago de descargas de aguas residuales / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendent	2.60569	2.60569	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	1.87928	Otras causas	75	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	198976	Porcentaje de recursos destinados al cumplimiento de obligaciones financieras	(Monto ejercido para el cumplimiento de obligaciones financieras / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendent	34.95446	34.95446	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA	37.60642	Otras causas	107.3	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	198087	Porcentaje de recursos destinados al pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua	(Monto ejercido para el pago de derechos y aprovechamientos por concepto de agua / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendent	1.40324	1.40324	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	1.06243	Otras causas	75	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	195523	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendent	21.73913	19.23077	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	12.5	Otras causas	163.85	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	198721	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendent	73.91304	65.38462	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	78.125	Otras causas	119.49	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	199840	Porcentaje de recursos destinados al mantenimiento de infraestructura	(Monto ejercido para el pago de mantenimiento de Infraestructura / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendent	7.57075	7.57075	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	6.54997	Otras causas	73.31	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200072	Porcentaje de recursos destinados a la modernización de los sistemas de recaudación local	(Monto ejercido para a la modernización de los sistemas de recaudación local / Monto total del FORTAMUN ministrado al municipio o demarcación territorial al periodo que se reporta)*100	Componente	Semestral	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascendent	0	0	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRA AUTORIZADO CONFORME LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	0	Otras causas	N/D	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200327	Porcentaje de recursos recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendent	100	100	LAS METAS PROGRAMADAS SON DE ACUERDO A LA PUBLICACION DEL 100 DIARIO OFICIAL	100	Otras causas	100	Validado





Ciclo	Trimestre	Entidad Federativa	Municipio	Ramo	Unidad	Programa Presupuestario	Nombre del Programa Presupuestario	Función	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Meta Modificada	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Avance (%)	Flujo
-------	-----------	--------------------	-----------	------	--------	-------------------------	------------------------------------	---------	---------------------	----------------------	-------------------	---------------------	------------------------	------------------	------	-------------------------	---------	-----------------	-----------------	---------	-------------------------	---------------	------------	-------

2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200437	Tasa de variación del Ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1)-1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estrategia	Eficacia	Ascender	8.28758	8.28758	LA VARIACION QUE PUDIERA GENERARSE ES EN BASE LOS INGRESOS REALES RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO	25,06276	Otras causas	302.41	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1005	FORTAMUN	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	200748	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estrategia	Eficacia	Descender	1.35083	1.35063	LA VARIACION QUE PUDIERA GENERARSE ES EN BASE LOS INGRESOS REALES RECAUDADOS POR EL MUNICIPIO	1.16946	Otras causas	115.49	Validado
2025	4	Puebla	San Martín Texmelucan	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	411 - Unidad de Diseño Presupuestario, Control y Seguimiento del Gasto	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	2 - Vivienda y Servicios a la Comunidad	201490	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descender	4.34783	3.84615	LAS VARIACIÓN QUE PUDIERAN GENERARSE DURANTE EL EJERCICIO ES EN BASE A LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO Y PROGRAMA DE OBRAS AUTORIZADO CONFORME LO ESTABLECE EL ARTICULO 117 DE LA LEY DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA	9.375	Otras causas	1.03	Validado

